



Acta de entrega - recepción

Municipio: San Luis de la Paz, Gto.

En San Luis de la Paz, Gto.; siendo las 11:00 hrs. Del día 18 de septiembre de 2025, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: ☒ Parcial: ☐

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: RAMO 33 FONDO I PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025. 8-2-2-0-0-1001-25-090-22-221-6311-02 MECANICAS DE SUELO, DESARROLLO DE PROYECTOS PARA OBRAS FAISMUN.

Ejercicio presupuestal: 2025 Programa: RAMO 33 FONDO I

Nombre de la Obra: "PROYECTO EJECUTIVO DE INTERSECCIÓN VIAL CARR. FED 110-AV. MANUEL J. CLOUTHIER EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO."

Ubicación: CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:		ARQ. ADOLFO ZAVALA ARREDONDO	
Registros			
RFC		No. de Registro de Padrón de Contratista	
ZAM770124JX4	No. de Registro SIEM:		PUC Estado:
	-----		GTO-SOP/PUC-4246-2018

Datos del contrato:

Número de contrato:	SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2025-01		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
29/ABRIL/2025	27/JUNIO/2025	21/MAYO/2025	20/JULIO/2025
Autorización de diferimiento para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
20 de julio de 2025.	Número de oficio	Fecha de emisión	
	DGIMO- 2025/1079	29 de mayo de 2025.	



Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$904,276.19	\$0.00	\$0.00	\$904,276.19	\$0.00	\$0.00

Inversión total ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,254,276.19	\$0.00	\$0.00	\$ 1,254,276.19	\$0.00	\$0.00

RESUMEN	CONTRATADO	
CONTRATADO	\$ 904,276.19	SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2025-01
AMPLIACIÓN	\$ 350,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2025-02
TOTAL	\$ 1,254,276.19	

Descripción de los trabajos realizados:

AFORO DIRECCIONAL EN INTERSECCIÓN, ESTUDIO DE TIEMPOS DE RECORRIDO Y DEMORAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA, MEMORIA DE CALCULO, ANÁLISIS DE CAPACIDAD VIAL, ESTUDIO FOTOGRAMETRICO, LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CON DRON TOPOGRAFICO EN LA CARRETERA ACTUAL EN UN ANCHO VARIABLE PARA OBTENER LA FOTOGRAFIA AEREA ACTUAL. INCLUYE DISEÑO DEL PLAN DE VUELO, APOYO TERRESTRE CON TECNOLOGIA GPS (DISEÑO Y DOCUMENTACION DE LA RED GPS) Y GENERACION DE ORTOFOTOS CON PROGRAMAS DE COMPUTO ESPECIALIZADOS. ANTEPROYECTO GEOMÉTRICO, INCLUYE LA ELABORACIÓN DE PLANOS CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE INVOLUCREN EN LA SOLUCIÓN GEOMÉTRICA COMO SON LAS PROPUESTAS DE ENTRONQUES, ACCESOS, RETORNOS, CICLOVIA Y PARADEROS DE AUTOBUS.

ESTUDIO TOPOGRÁFICO, SECCIONAMIENTO TRANSVERSAL DEL EJE DE TRAZO DE LA CARRETERA, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE OBRAS DE DRENAJE MENOR EXISTENTES Y NUEVAS, AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO EN UNA LONGITUD TOTAL DE 100 M. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN Y SECCIONAMIENTO. DICTAMEN HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE DRENAJE MENOR EXISTENTES. ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS, PROYECTO GEOMÉTRICO DEFINITIVO PARA INTERSECCIÓN ELABORADO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROYECTO DE RASANTE O SUBRASANTE. EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. CALCULO DE LIGA DE RASANTES. PROYECTO DE REUBICACIÓN DE INSTALACIONES Y/O REHABILITACIÓN DE SERVICIOS, PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL, PROYECTO DE SEÑALAMIENTO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE OPERACIÓN EN INTERSECCIONES, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA EN INTERSECCIONES, ENVOLVENTE DE AFECTACIONES, PROCESO CONSTRUCTIVO, PROYECTO DE IMAGEN URBANA, REPRESENTACIONES VIRTUALES (RENDERS) REALISTAS DEL PROYECTO, IGUAL O SIMILAR A UNA DEFINICIÓN DE 3840x2160 PÍXELES Y 300 DPI PARA IMPRESIÓN, DE LOS PUNTOS INDICADOS POR LA SECRETARÍA. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y GENERADORES DE OBRA POR KILOMETRO, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA Y PROGRAMA DE OBRA, EXPEDIENTE DE PROYECTO, MEMORIA DESCRIPTIVA, JUSTIFICATIVA Y FOTOGRÁFICA DEL PROYECTO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE PROYECTO, SEMAFORIZACION, PROYECTO DE SEMAFORIZACIÓN DE ACUERDO A LA PLANTA Y PERFIL AUTORIZADOS INCLUYEN : ANTEPROYECTO DE UBICACIÓN DE CONTROL DE LÍNEAS DE ENERGÍA, TOMA DE CORRIENTE, BASE DE LOS SEMÁFOROS TIPOS DE ESTRUCTURA TIPO DE CABEZA DE SEMÁFOROS, DESARROLLO DE DOS ALTERNATIVAS, DE LO ANTERIOR DESARROLLANDO LA ELEGIDA, CON LA ELABORACIÓN DE LOS DETALLES PARA LA INSTALACIÓN Y CABLEADO DE LOS SEMÁFOROS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS INCLUYE: LA PROPUESTA DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO, MARCA, CARÁCTERISTICAS Y ALCANCES REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FASES Y CICLOS PARA CADA RAMA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ALTIMETRÍA PARA REPRESENTAR LAS CURVAS DE NIVEL DE TODO EL ENTRONQUE. INCLUYE LA ELABORACIÓN DE PLANO CON TRIANGULACIONES Y CURVAS DE NIVEL ETIQUETADAS. ESTUDIO HIDROLÓGICO, PROYECTO DE OBRAS DE DRENAJE, PROYECTO DE LAGUNAS DE RETENCIÓN, PROYECTO DE SECCIONES EN LAS ZONAS DESTINADAS A FUNCIONAR COMO LAGUNAS DE RETENCIÓN Y CONTROL DE LAS AVENIDAS PLUVIALES EN LA ZONA DEL ENTRONQUE. PROYECTO DE SECCIONES A MANERA DE CANAL LONGITUDINAL UBICADO ENTRE LOS CUERPOS DE LAS VIALIDADES A LA ENTRADA DEL BLVD CLUOTHIER, PARA CANALIZAR LOS ESCURRIMIENTOS.

Garantías:

Fianza número: (ANTICIPO)	3025033	Valor de la fianza:	\$271,282.86
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
02/05/2025	Inicio	Termino	
	21/05/2025	20/07/2025	
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
Ante :	LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.		

Fianza número: (CUMPLIMIENTO)	3025042	Valor de la fianza:	\$90,427.61
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
25/05/2025	Inicio	Termino	
	29 /04/2025.	20/07/2025	
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
Ante :	LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.		

Fianza número: (VICIOS OCULTOS)	3058482	Valor de la fianza:	\$125,427.61
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
20/07/2025	Inicio	Termino	
	17/09/2025	17/09/2026	
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
Ante :	LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	NORMAL	21/05/2025	20/06/2025	\$ 461,154.44
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	NORMAL	21/06/2025	06/07/2025	\$ 420,808.26
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	FINIQUITO	07/07/2025	21/07/2024	\$ 372,313.50

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: **\$ 1,254,276.19**
(IVA INCLUIDO)

(UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.)

Observaciones

La Presidencia Municipal de San Luis de la Paz, Gto., recibe los trabajos descriptos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Fecha
Caratula de Finiquito	21/07/2025
Acta de Entrega Recepción PARCIAL	-----
Fianza de Vicios Ocultos	20/07/2025

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega-recepción.

Del día 17 de septiembre de 2025, Acta de Entrega Recepción del contrato de obra pública número SLP/PAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2025-01.

Los que intervienen en el acto de entrega – recepción

RECIBE:

Por el municipio o entidad contratante.




M.C.C. RUBÉN URÍAS RUÍZ
Presidente Municipal.

Por el municipio o entidad contratante.



ARQ. JOSÉ ALVARADO BRIONES
Director General De Infraestructura Municipal Y Obras

Por el municipio o entidad contratante.



ARQ. JESÚS ESAU RIVERA LARA
Supervisor de Obra de la D.G.I.M.O.

Por la Contraloría Municipal.
Firma:



LIC. MARTÍN IVÁN VALADEZ ESPINOLA
Contralor Municipal

Por los beneficiarios
Firma:



Nombre:
ARQ. JOSÉ HUGO ALVARADO ARVIZU
Jefe de supervisores de la D.G.I.M.O.

ENTREGA:

Por el contratista



ARQ. ADOLFO ZAVALA ARREDONDO