



**ARQ. JESÚS ESAU RIVERA LARA.**




AVANCE FINANCIERO: 100%	AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 904.276.19	ANTICIPO \$ 271.282.86 (30%)
EMPRESA	
ADOLFO ZAVALA ARREDONDO	
ZAAAT70124JX4	
FECHA DE INICIO 23-ABRIL-2025	FECHA DE TÉRMINO 27-JUNIO-2025
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA	
SLPAZ/DGIMO/ADI/PEIR33-FIAD/2025-01	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERSECCIÓN VIAL CARR. FED 100-AV. MANUEL J. CLOUTIER EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	
METAS 1 PROYECTO	BENEFICIARIOS 14.424 HAB.
OBSERVACIONES	
001	

**ARQ. JOSÉ LUIS RAMÍREZ ROJAS.**




AVANCE FINANCIERO: 42%	AVANCE FÍSICO: 29%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 7086.276.36	ANTICIPO \$ 2'125.882.90 (30%)
EMPRESA	
FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.	
FCI141128N1	
FECHA DE INICIO 14-JULIO-2025	FECHA DE TÉRMINO 10-NOVIEMBRE-2025
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA	
SLPAZ/DGIMO/SENCO/R33-FIAD/2025-02	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, COLONIA LA CENTRAL.	
METAS ---	BENEFICIARIOS ---
OBSERVACIONES	
002	




AVANCE FINANCIERO: 8%	AVANCE FÍSICO: 10%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 3058.885.47	ANTICIPO \$ 917.865.64 (30%)
EMPRESA	
VÍCTOR JESÚS LÓPEZ VILLEGAS	
LOVV701217I99	
FECHA DE INICIO 07-JULIO-2025	FECHA DE TÉRMINO 04-OCTUBRE-2025
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA	
SLPAZ/DGIMO/SER/R33-FIAD/2025-05	
REHABILITACION MERCADO HIDALGO, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	
METAS ---	BENEFICIARIOS ---
OBSERVACIONES	
005	

**ING. CLAUDIO HUERTA RAMOS**




AVANCE FINANCIERO: 77%	AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 992.135.65	ANTICIPO \$ 297.640.69 (30%)
EMPRESA	
ADOLFO ZAVALA ARREDONDO.	
ZAAAT70124JX4	
FECHA DE INICIO 07-JULIO-2025	FECHA DE TÉRMINO 04-OCTUBRE-2025
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA	
SLPAZ/DGIMO/CECYTE/R33-FIAD/2025-03	
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES NUMERO 1 EN CECYTE PLANTEL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	
METAS ---	BENEFICIARIOS ---
OBSERVACIONES	
003	




AVANCE FINANCIERO: 0%	AVANCE FÍSICO: 95%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 2'991.285.04	ANTICIPO \$ 879.385.51 (30%)
EMPRESA	
ADOLFO ZAVALA ARREDONDO.	
ZAAAT70124JX4	
FECHA DE INICIO 07-JULIO-2025	FECHA DE TÉRMINO 04-OCTUBRE-2025
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA	
SLPAZ/DGIMO/CECYTE/R33-FIAD/2025-04	
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA (DE USOS MÚLTIPLES) NUMERO 3 EN CECYTE PLANTEL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	
METAS ---	BENEFICIARIOS ---
OBSERVACIONES	
004	

**ING. ERIKA JHOVANA RAMÍREZ ARREDONDO**




AVANCE FINANCIERO: 47%	AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 2'735.145.61	ANTICIPO \$ 820.543.68 (30%)
EMPRESA	
JOSÉ LUIS VEGA CRUZ	
VECL850605820	
FECHA DE INICIO 07-JULIO-2025	FECHA DE TÉRMINO 04-OCTUBRE-2025
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA	
SLPAZ/DGIMO/SENCO/R33-FIAD/2025-06	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE RENOVACION, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, COLONIA BENITO JUÁREZ.	
METAS ---	BENEFICIARIOS ---
OBSERVACIONES	
006	




AVANCE FINANCIERO: 25%	AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 2'522.797.74	ANTICIPO \$ 756.839.32 (30%)
EMPRESA	
FÉLIX GUSTAVO VIZCAYA RAMÍREZ	
VIRF861019U44	
FECHA DE INICIO 07-JULIO-2025	FECHA DE TÉRMINO 04-OCTUBRE-2025
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA	
SLPAZ/DGIMO/SENCO/R33-FIAD/2025-07	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CAMARGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, COLONIA BANDA DE ABAJO.	
METAS ---	BENEFICIARIOS ---
OBSERVACIONES	
007	

**ING. CARLOS RODRIGO RESENDIZ LÓPEZ.**




AVANCE FINANCIERO: 29%	AVANCE FÍSICO: 75%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 3'149.883.78	ANTICIPO \$ 944.965.13 (30%)
EMPRESA	
LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS	
CUPL7310178R1	
FECHA DE INICIO 14-JULIO-2025	FECHA DE TÉRMINO 11-SEPTIEMBRE-2025
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA	
SLPAZ/DGIMO/SENCO/R33-FIAD/2025-08	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EN LA LOCALIDAD MAGUEY BLANCO.	
METAS ---	BENEFICIARIOS ---
OBSERVACIONES	
008	



AVANCE FINANCIERO: 26%	AVANCE FÍSICO: 80%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 5'933.620.46	ANTICIPO \$ 1'780.086.14 (30%)
EMPRESA	
JULIO CESAR BALIÑO RODRIGUEZ	
BARJ859201V48	
FECHA DE INICIO 18-JULIO-2025	FECHA DE TÉRMINO 15-OCTUBRE-2025
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA	
SLPAZ/DGIMO/SENCO/R33-FIAD/2025-09	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CAMINO REAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EN LA LOCALIDAD PIEDRAS DE LUMBRE.	
METAS ---	BENEFICIARIOS ---
OBSERVACIONES	
009	

**ARQ. JONATHAN ABEL SALAZAR SANTIAGO**



AVANCE FINANCIERO: 100%	AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO \$ 699.450.69	ANTICIPO \$ 179.835.21 (30%)
EMPRESA	
JUAN SALINAS SERVIN	
SASJ859316P07	
FECHA DE INICIO 14-JULIO-2025	FECHA DE TÉRMINO 12-AGOSTO-2025
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA	
SLPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/AD/2025-10	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECOM).	
METAS ---	BENEFICIARIOS ---
OBSERVACIONES	
010	

