DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA, EJERCICIO 2023. 03 DE OCTUBRE DEL 2023.

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS — AYUNTAMIENTO 2021-2024

SAN LUIS DE LA PAZ SOMOS TODOS — AYUNTAMIENTO 2021-2024

ARQ. JOSÉ HUGO ALVARADO ARVIZU.

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
80%	100%	$ 3'367,106.49	$ 1'010,131.94 (30%)	JOSÉ LUIS VEGA CRUZ. VECL850605820	3-ABRIL-2023	1-JUNIO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-08 CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EN LA COMUNIDAD PASO COLORADO, EN LA CALLE VIRGEN MARIA.	195 m.	30 PERSONAS.	---
60%	90%	$ 3'878,312.69	$ 1'163,493.81 (30%)	ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DÍAS. VEDR820223S3A	10-ABRIL-2023	7-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/SECTUR/2023-11 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMERA DE GUADALUPE TRAMO CARRETERA ESTATAL 46 A CALLE LA VÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS)	372 m.	300 HAB.	---
95%	100%	$ 899,988.30	$ 269,996.49(30%)	FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. FCI1411128N1	24-ABRIL-2023	22-JUNIO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-12 PAVIMENTACIÓN DE AV. PROGRESO, COMUNIDAD LA LUZ DE LA ESQUINA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (TERCERA ETAPA).	49.00 m.	20 HAB.	---
100%	100%	$ 199,987.03	$ 59,996.11 (30%)	CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ. RAGC710809A46	17-ABRIL-2023	26-MAYO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-10 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	210.18 m.	40 HAB.	---
100%	100%	$ 499,991.67	RENUNCIO	C. JULIO CESAR CHAVEZ RODRÍGUEZ. CARJ7708218L2	24-ABRIL-2023	02-JUNIO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-14 SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA MISIÓN DE CHICHIMECAS EL COLMENERO (QUINTA ETAPA) SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	370.00 m.	10 HABITANTES.	---
90%	100%	$ 379,882.88	$ 113,964.86 (30%)	CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ. RAGC710809A46	1-JUNIO-2023	9-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-19 PAVIMENTACIÓN DE CALLE VISTA DORADA, COLONIA VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.	24 m.	12 HABITANTES.	---
92%	100%	$ 998,203.76	$ 299,461.13 (30%)	FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. ROGF721004423	26-JUNIO-2023	03-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-23 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO, COMUNIDAD EL TEPETATE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (CUARTA ETAPA).	130 m.	16 HABITANTES.	---
90%	100%	$ 499,695.6	$ 149,908.68 (30%)	VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS. LOVV701217199	26-JUNIO-2023	03-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-27 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DOLORES SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.	86 m.	20 HAB.	---
30%	95%	$ 449,791.24	$ 134,937.37 (30%)	SANDRA DEL ROCÍO SALAZAR MÉNDEZ. SAMS790103IJ2	26-JUNIO-2023	03-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-29 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. TERCERA ETAPA.	1 CUBIERTA.	151 ALUMNOS	---
80%	100%	$ 139,994.98	$ 41,998.49 (30%)	CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ. RAGC710809A46	05-JULIO-2023	02-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-32 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUARTO DE ARMA	47.94 m².	50 BENEFICIARIOS.	---
30%	45%	$ 5'181,889.23	$ 1'554,566.77 (30%)	FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. FCI1411128N1	24-JULIO-2023	20-NOVIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2023-37 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA DE CALLE AVENIDA DEL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DE LA ESQUINA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. CUARTA ETAPA	2,385.48 m².	72 HAB.	---

ARQ. ISRAEL AZPARZAT AGUILAR VALERO.

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
100%	100%	$ 2'499,965.97	$749,989.79 (30%)	EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU. RAAE8805079F5	13-FEBRERO-2023	13-ABRIL-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-01 PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO-MESAS DE JESÚS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEXTA ETAPA (CADENAMIENTO 5+500 A 6+000)	4,500 m².	234 HAB.	---
100%	100%	$ 1'499,628.95	$449,888.69 (30%)	RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE R.L. DE C.V. RCO1905026S3	20-FEBRERO-2023	20-ABRIL-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-03 REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, A BASE DE RIEGO DE SELLO (PRIMERA ETAPA).	1.16 Km.	1,140 HAB.	---
100%	100%	$ 1'199,976.86	$ 359,993.06 (30%)	URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. UVC030404JKA	27-MARZO-2023	25-ABRIL-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-06 REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRIMERA ETAPA	11.95 Km.	1,140 Hab.	---
90%	100%	$ 1'099,812.18	$ 329,943.65 (30%)	C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS. CUPL7310178R1	05-JUNIO-2023	24-JULIO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-18 REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMO CARR. COMUNIDAD LA LUZ DE LOURDES, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, SEGUNDA ETAPA.	2.2 Km.	740 HAB.	---
70%	100%	$ 499,451.91	$ 149,835.57 (30%)	VÍCTOR HUGO GARNICA BARON. GABV770405E99	26-JUNIO-2023	24-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-24 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE COVADONGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.	630 m.	785 HAB.	---
47%	100%	$ 1'898,967.53	$ 569,690.26 (30%)	CESAR BAUTISTA CERVANTES. BACC820809KJ7	03-JULIO-2023	10-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-33 REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN CAYETANO, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	1,000 m.	1,140 HAB.	---
95%	100%	$ 609,907.14	$ 182,972.14 (30%)	JUAN MARTÍN LEOS REYNA LERJ900311KJA	12-JULIO-2023	19-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-36 CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN LUIS DE LA PAZ	3	750 HAB.	---
30%	30%	$ 149,998.67	$ 44,999.60 (30%)	FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. FCI1411128N1	24-JULIO-2023	21-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-40 ENMALLADO PERIMETRAL EN PANTEÓN DE LOCALIDAD DE JOFRE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	128 m.	101 HAB.	---
70%	70%	$ 610,116.50	$ 183,034.95 (30%)	CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ. RAGC710809A46	21-AGOSTO-2023	19-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-42 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, 3RA. ETAPA	2,850 m.	220 HAB.	---

ARQ. ZARAHID GUADALUPE VAZQUEZ NUÑEZ.

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
100%	100%	$ 799,997.19	$239,999.16 (30%)	JUAN MARTÍN LEOS REYNA LERJ900311KJA	13-FEBRERO-2023	13-ABRIL-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-02 PAVIMENTACIÓN DE CALLE VERACRUZ LOCALIDAD MAGUEY BLANCO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.	46.75 m.	24 HAB.	---
70%	100%	$ 999,999.99	$ 299,999.99(30%)	CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE S.A. DE C.V. CCA1002187P2	24-ABRIL-2023	22-JUNIO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-13 PAVIMENTACIÓN DE CALLE INSURGENTES, FRACC. LA JOYA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (PRIMERA ETAPA).	66.00 m.	24 HABITANTES.	---
100%	100%	$ 999,999.99	$ 299,999.99 (30%)	EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU. RAAE8805079F5	15-JUNIO-2023	23-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-22 PAVIMENTACIÓN DE CALLE IXCOATL, COLONIA LA PANORÁMICA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.	844.64 m².	32 HABITANTES.	---
100%	100%	$ 999,891.88	$ 299,967.56 (30%)	RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE R.L. DE C.V. RCO1905026S3	26-JUNIO-2023	24-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-30 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA NORIA COLONIA PANORÁMICA CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.	463.95 m².	24 HAB.	---
100%	100%	$ 299,890.02	$ 89,967.01 (30%)	ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. OIA1604157W4	24-JULIO-2023	21-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-38 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COAHUILA Y NUEVO LEÓN, COL. NUEVA DEL SOL. MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ. PRIMERA ETAPA.	290.27 m.	32 HAB.	---
30%	30%	$ 999,044.65	$ 299,713.40 (30%)	ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. OIA1604157W4	11-SEPTIEMBRE-2023	09-NOVIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-48 PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA ÁLAMOS, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ.	---	---	---
30%	50%	$ 199,706.46	$ 59,911.94 (30%)	ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. OIA1604157W4	11-SEPTIEMBRE-2023	25-OCTUBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-49 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, SAN LUIS DE LA PAZ, EN CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA.	---	---	---
30%	0%	$ 499,850.77	$ 149,955.23 (30%)	IGNACIO LUGO RIVAS. LURI6707047GA	11-SEPTIEMBRE-2023	10-OCTUBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/GASTO CORRIENTE/2023-55 REHABILITACIÓN DE GLORIETAS EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 1RA. ETAPA.	---	---	---
30%	0%	$ 699,504.24	$ 349,752.12 (50%)	ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DÍAS. VEDR820223S3A	27-SEPTIEMBRE-2023	10-NOVIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/GASTO CORRIENTE/2023-56 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL Y ANEXOS EN BOULEVARD SIERRA GORDA, CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 1RA. ETAPA	---	---	---

ING. CLAUDIO HUERTA RAMOS

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
40%	47%	$ 15'715,892.23	$ 4'714,767.67 (30%)	INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V. ICP181115GE0	30-ABRIL-2023	30-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/SECTUR/LS/2023-07 INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA ZONA CENTRO DE MINERAL DE POZOS.	1,605 m. DE RED.	714 HABITANTES.	-44 REGISTROS. -6 TRANSFORMADORES DE 75 KVA. -5 TRANSFORMADORES DE 25 KVA.

ARQ. GLORIA ITZEL GARCÍA SÁNCHEZ.

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
70%	85%	$ 377,744.31	$ 113,323.29 (30%)	ING. MARIA ARACELI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. GUHA83111974A	10-ABRIL-2023	6-OCTUBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-09 PROYECTO EJECUTIVO PARA CADI DIF. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	1 PROYECTO.	200 BENEFICIARIOS.	---
50%	70%	$ 1'229,925.96	$ 368,977.79 (30%)	FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. FCI1411128N1	26-JUNIO-2023	23-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-28 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE MAGUEY BLANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	1 CUBIERTA.	152 BENEFICIARIOS.	---
100%	100%	$ 409,303.27	$ 122,790.98 (30%)	VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS. LOVV701217199	5-JULIO-2023	02-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-31 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA CBTA 34, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ.	884 m².	1,083 BENEFICIARIOS.	---
30%	0%	$ 1'999,735.21	$ 599,920.56 (30%)	CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V. CED181109NB0	11-SEPTIEMBRE-2023	09-DICIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-54 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO, CAMPUS SAN LUIS DE LA PAZ.	---	---	---
30%	20%	$ 179,721.34	$ 53,916.40 (30%)	CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V. CCC2110063YA	01-AGOSTO-2023	29-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-39 PROYECTO EJECUTIVO PARA RED HIDRÁULICA EN LA COMUNIDAD DE EL POTOSINO, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	1,200 m. DE LINEA DE AGUA.	160	---
0%	0%	$ 144,690.40	$ 43,407.12 (30%)	CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V. CCC2110063YA	28-AGOSTO-2023	25-NOVIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-44 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED HIDRAULICA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DELA PAZ, GTO	1 PROYECTO.	---	---
0%	0%	$ 60,985.31	$ 18,295.59 (%)	CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD VALDIVIA, S.A. DE C.V. CCC2110063YA	11-SEPTIEMBRE-2023	09-NOVIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/PE/R33-FI/2023-51 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED HIDRÁULICA DE LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	---	---	---

ING. ERIKA JHOVANA RAMÍREZ ARREDONDO.

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
85%	100%	$ 999,999.05	$ 299,999.72 (30%)	JOSÉ CRUZ RANGEL HERNANDEZ RAHC670523MQ5	26-JUNIO-2023	03-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-26 REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL CHUPADERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.	166 m.	180 HAB.	---
60%	100%	$ 199,691.10	$ 59,907.33 (30%)	RIO SAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RSC160603215	21-JULIO-2023	18-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-34 CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CAMINO PRINCIPAL EN COMUNIDAD DE MESA DE PALOTES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	45 m.	140 HAB.	---

ARQ. CARLOS ENRIQUE TORRES CALZADA.

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
0%	100%	$ 179,999.08	RENUNCIO	FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. FCI1411128N1	07-AGOSTO-2023	05-OCTUBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-41 CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA DE CONCHA ACÚSTICA DE FORO CULTURAL ANTIGUO ABASTO, EN MINERAL DE POZOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.	---	---	---

ARQ. EVERARDO MUÑOZ GARCÍA.

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
90%	100%	$ 1'515,000.00	RENUNCIO	C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS. CUPL7310178R1	24-ABRIL-2023	02-JULIO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-16 CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADEROS, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	29 BORDOS.	116 HAB.	---
80%	100%	$ 993,309.74	$ 297,992.92 (30%)	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. HAI160121NZ6	12-JUNIO-2023	20-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-20 PAVIMENTACIÓN DE CALLE JIQUILPAN, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.	100 m.	56 HAB.	---
75%	99%	$ 998,260.07	$ 299,478.02 (30%)	SANDRA DEL ROCÍO SALAZAR MÉNDEZ. SAMS790103IJ2	12-JUNIO-2023	20-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-21 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COMUNIDAD PUERTO BLANCO, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.	458.44 m².	48 HABITANTES	- CONTRATO CON NOMENCLATURA "FI" PERO EN REALIDAD ES "FII"
65%	65%	$ 949,273.99	$ 284,782.20 (30%)	EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU. RAAE8805079F5	01-SEPTIEMBRE-2023	30-OCTUBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-43 REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA	---	---	---
30%	0%	$ 3'997,162.66	$ 1'199,148.80 (30%)	JUAN SALINAS SERVIN. SASJ850316PD7	18-SEPTIEMBRE-2023	06-DICIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/LS/2023-53 EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN LUIS DE LA PAZ.	---	---	---
50%	0%	$ 1'999,225.20	$ 599,767.56 (30%)	FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. FCI1411128N1	11-SEPTIEMBRE-2023	19-NOVIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/AD/R33-FI/2023-46 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN LUIS DE LA PAZ	---	---	---

ING. JOSÉ FRANCISCO PONS RAZO.

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
100%	100%	$ 999,588.02	$499,794.01 (50%)	CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ. RAGC710809A46	20-MARZO-2023	17-JUNIO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-05 MANTENIMIENTO DE CAMINOS (BACHEO Y VIALIDADES MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ)	26.3 Km.	85,000 HAB..	---
100%	100%	$ 3'399,500.64	$ 1'019,850.19 (30%)	CESÁREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CCO040721JN1	29-MAYO-2023	6-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-15 REHABILITACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO CARRETERA FED. 57 - EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL CHIVATO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA. ETAPA.	5,600 m.	1,000 Hab..	---

ING. ARQ. JOSÉ FILOMENO BRIONES SÁNCHEZ

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
100%	100%	$ 393,965.34	$118,189.60 (30%)	FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. FCI1411128N1	20-FEBRERO-2023	20-MARZO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-04 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, LOCALIDAD DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (SEGUNDA ETAPA)	900 m.	120 HAB.	RENUNCIO AL ANTICIPO
35.9%	35.9%	$ 799,862.06	$ 239,958.62 (30%)	RIO SAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RSC160603215	01-JUNIO-2023	09-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-17 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIV. LOS ÁNGELES, COL. LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.	70 m.	24 HAB.	- TERMINACIÓN ANTICIPADA YA QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

JAPASP

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
100%	100%	$ 295,987.40	$ 88,796.22 (30%)	ARCAPI S.A. DE C.V. ARC160212T76	05-JULIO-2023	02-SEPTIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-35 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RANGELES-ZAMARRIPA MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ	1,250 m. TUB. PCV 2"	135 HAB.	---
30%	50%	$ 1'898,705.77	$ 569,611.73 (30%)	ARCAPI S.A. DE C.V. ARC160212T76	01-SEPTIEMBRE-2023	29-NOVIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII /2023-45 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL BOLUDO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, SEGUNDA ETAPA	---	---	---
30%	30%	$ 2'997,101.99	$ 899,130.60 (30%)	ARCAPI S.A. DE C.V. ARC160212T76	11-SEPTIEMBRE-2023	09-DICIEMBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2023-47 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ (PRIMERA ETAPA)	---	---	---
30%	30%	$ 146,654.75	$ 43,996.43 (30%)	SANDRA DEL ROCÍO SALAZAR MÉNDEZ. SAMS790103IJ2	11-SEPTIEMBRE-2023	25-OCTUBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-50 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, 3RA. ETAPA.	---	---	---

ARQ. RAÚL RUIZ OROZCO.

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.	METAS	BENEFICIARIOS	OBSERVACIONES
90%	100%	$ 299,941.69	$ 89,982.51 (30%)	JUAN MANUEL MONROY GONZÁLEZ. MOGJ8604042V6	26-JUNIO-2023	24-AGOSTO-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-25 PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR (BANQUETAS) DE CALLE EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.	219.27 m².	40 HABITANTES.	---
0%	0%	$ 209,525.70	$ 62,857.71 (30%)	ING. MARIA ARACELI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. GUHA83111974A	11-SEPTIEMBRE-2023	25-OCTUBRE-2023	SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2023-52 REHABILITACIÓN DE MERCADO BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (CUARTA ETAPA).	---	---	---

- 100% (azul)
- DE 51% A 99% (verde)
- DE 26% A 50% (amarillo)
- DE 1% A 25% (rojo)