DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS
Ayuntamiento 2018-2021

# DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.

## GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA. 6 DE OCTUBRE DEL 2020.

EL SAN LUIS DE LA PAZ que queremos
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

### ARQ. JOSÉ HUGO ALVARADO ARVIZU.

AVANCE FINANCIERO: 98% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 217,556.67
EMPRESA: CURBAMASA S. A. DE C. V. ATRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA. CUR141031376
FECHA DE INICIO: 20-ABRIL-2020 | FECHA DE TERMINO: 19-MAYO-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-01 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RÁBANO (TRAMO DE CALLE CHÍCHARO A CALLE ELOTE) COLONIA LA ESPIGA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA ETAPA.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 78% | AVANCE FÍSICO: 98%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 4'575,494.89
EMPRESA: ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. OSCAR PÉREZ CÁRDENAS. OIA1604157WA
FECHA DE INICIO: 22-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 28-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-08 REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA PROVIDENCIA (LA PROVIDENCIA DEL SALITRE) DEL CADO+000 AL 1+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 94% | AVANCE FÍSICO: 98%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 977,273.85
EMPRESA: C. ALEJANDRO CARREON IBAÑEZ. CAIA670618LN3
FECHA DE INICIO: 1-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 28-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-10 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO EN COMUNIDAD DE EL TEPETATE (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 95%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 199,836.53
EMPRESA: ARQ. BERNARDINO JAVIER RENDÓN BUENROSTRO. REBB740520LS4
FECHA DE INICIO: 20-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 17-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-18 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE VIDEO BACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ. SEGUNDA ETAPA
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 33% | AVANCE FÍSICO:55%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 3'999,648.09
EMPRESA: ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA OIMJ750712IK3
FECHA DE INICIO: 24-AGOSTO-2020 | FECHA DE TERMINO: 21-NOVIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2020-27 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN RENOVACIÓN, COLONIA BENITO JUÁREZ SAN LUIS DE LA PAZ. TERCERA ETAPA
OBSERVACIONES: ...

### ING. ARQ. JOSÉ FILOMENO BRIONES SÁNCHEZ.

AVANCE FINANCIERO: 90% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'429,175.07
EMPRESA: COYNAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. CAS160709QV4
FECHA DE INICIO: 1-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 29-AGOSTO-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-12 PAVIMENTACIÓN DE 22,000 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA NÚCLEO AGRARIO MANZANARES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA
OBSERVACIONES: ...

### ING. JOSÉ FRANCISCO PONS RAZO.

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 106,720.14
EMPRESA: ING. RUBEN ELIZARRARAS CEJA. EICR881225RJ1
FECHA DE INICIO: 20-ABRIL-2020 | FECHA DE TERMINO: 19-MAYO-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-02 PAVIMENTACIÓN DE CALLE LECHUGA (TRAMO DE CALLE CEBADA A CALLE CHÍCHARO) COLONIA LA ESPIGA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA. ETAPA".
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 90% | AVANCE FÍSICO: 95%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 789,645.09
EMPRESA: ARQ. BERNARDINO JAVIER RENDÓN BUENROSTRO. REBB740520LS4
FECHA DE INICIO: 20-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 11-OCTUBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-17 PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS PASTEUR (LOS DOCTORES) EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 75%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 3489,141.61
EMPRESA: URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. UVC0304004JKA
FECHA DE INICIO: 1-AGOSTO-2020 | FECHA DE TERMINO: 29-OCTUBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2020-23 PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD LA CIÉNEGA PRIMERA ETAPA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 90%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 4'741,979.81
EMPRESA: CONSTRUCTORA LUMSA, S. A. DE C. V. CLU140523AY5
FECHA DE INICIO: 17-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 24-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-09 REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ONZA DEL CAD. KM 0+000 AL KM 1+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS
08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

### ARQ. OMAR SHESUAFF CANDELA ESCALERA.

VACACIONES

AVANCE FINANCIERO: 95% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'247,751.26
EMPRESA: ARQ.VÍCTOR JESÚS LÓPEZ VILLEGAS. LOVV701217199
FECHA DE INICIO: 4-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 1-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-04 REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DEL CAD. KM 0+000 AL KM 0+333 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 80% | AVANCE FÍSICO: 90%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'717,172.00
EMPRESA: C. JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ. RAHO670523MQ5
FECHA DE INICIO: 4-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 1-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-07 REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD POZO BLANCO DEL CAD. KM 0+000 AL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 60% | AVANCE FÍSICO: 85%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'444,419.22
EMPRESA: RIO SAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. RSC160603215
FECHA DE INICIO: 15-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 12-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-16 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELOTE EN LA COLONIA LA ESPIGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 85% | AVANCE FÍSICO: 95%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 270,338.48
EMPRESA: FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S. A. DE C. V. FC11411128N1
FECHA DE INICIO: 20-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 17-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-22 ENMALLADO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUT-BOL EN LA LOCALIDAD LA ANGELINA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

### ARQ. ISRAEL AZPARZAT AGUILAR VALERO.

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 45%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 508,999.66
EMPRESA: FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S. A. DE C. V. FC11411128N1
FECHA DE INICIO: 20-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 17-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-21 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL CHIPADERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

### ARQ. EVERARDO MUÑOZ GARCIA.

AVANCE FINANCIERO: 80% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 939,232.73
EMPRESA: ARQ. RICARDO OMAR DÍAZ SALAZAR. DISR920803RH6
FECHA DE INICIO: 4-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 1-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-05 REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LABOR DE GAMBOA DEL CAD. KM 0+000 AL KM 0+200 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 80% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'399,268.22
EMPRESA: ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES. BACC820809KJ7
FECHA DE INICIO: 4-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 1-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-06 REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAD. KM 0+000 AL KM 0+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 97% | AVANCE FÍSICO: 97%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'198,186.06
EMPRESA: ING. EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU. RAAE8805079F5
FECHA DE INICIO: 1-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 29-AGOSTO-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: ALPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/2020-13 PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO – MESAS DE JESÚS SEGUNDA ETAPA
OBSERVACIONES: ...

### ING. VÍCTOR HUGO LÓPEZ LUNA.

AVANCE FINANCIERO: 35% | AVANCE FÍSICO: 36%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 310,000.00
EMPRESA: ING. ROGELIO LARA JURADO. LAJR66020941A
FECHA DE INICIO: 22-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 19-OCTUBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-19 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

### ARQ. CARLOS ENRIQUE TORRES CALZADA.

AVANCE FINANCIERO: 0% | AVANCE FÍSICO: 35%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 2'492,379.09
EMPRESA: OESVA, S. A. DE C. V. OES121220QA6
FECHA DE INICIO: 1-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 27-NOVIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SECTUR/2020-11 RESTAURACIÓN Y RESCATE DE "FORO CULTURAL ANTIGUO ABASTO DE MINERAL DE POZOS, 4TA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.,
OBSERVACIONES: ...

### ING. CLAUDIO HUERTA RAMOS.

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 412,827.26
EMPRESA: ELECTRIFICACIONES ALFA, S. A. DE C. V. EAL090424AA3
FECHA DE INICIO: 11-MAYO-2020 | FECHA DE TERMINO: 9-JUNIO-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-03 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA SAN LUIS DE LA PAZ-VICTORIA COMUNIDAD LA CIÉNEGA
OBSERVACIONES: ...

### ARQ. GLORIA ITZEL GARCÍA SÁNCHEZ.

AVANCE FINANCIERO: 80% | AVANCE FÍSICO: 70%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 587,827.51
EMPRESA: ING. RODRIGO AMBRIZ MEDINA. AIMR620613349
FECHA DE INICIO: 1-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 14-AGOSTO-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/2020-14 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR EMETERIO PÉREZ
OBSERVACIONES: ...

### ARQ. VALERIA RANGEL RIVERA.

AVANCE FINANCIERO: 68% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 279,999.99
EMPRESA: ING. ROGELIO LARA JURADO. LAJR66020941A
FECHA DE INICIO: 1-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 28-SEPTIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-15 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE MATANCILLAS.
OBSERVACIONES: ...

### L.E.A.O. CARLOS MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 26%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 494,427.26
EMPRESA: SMART REGION, S. C. SRE160913BL5
FECHA DE INICIO: 20-JULIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 17-OCTUBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/2020-20 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO (PRIMERA ETAPA).
OBSERVACIONES: ...

### ARQ. FILIBERTO HERNÁNDEZ CHAVES.

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 80%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'495055.70
EMPRESA: ARQ. RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ VEDR820223S3A
FECHA DE INICIO: 10-AGOSTO-2020 | FECHA DE TERMINO: 7-NOVIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2020-24 PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CARRILLO PUERTO 1ª. ETAPA, COLONIA INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 65%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 449,898.99
EMPRESA: C. JUAN MARTIN LEÓS REYNA LERJ9003111KJA
FECHA DE INICIO: 17-AGOSTO-2020 | FECHA DE TERMINO: 15-OCTUBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-26 CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL SAN NICOLÁS DEL CARMEN 2DA ETAPA.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 30%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 3'989,767.65
EMPRESA: HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. HAI1601211NZ6
FECHA DE INICIO: 24-AGOSTO-2020 | FECHA DE TERMINO: 21-NOVIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/2020-28 PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO DE SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIONES DE LOURDES) SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD DE EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIONES DE LOURDES) MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ...

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 2'983,430.85
EMPRESA: ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA OIMJ750712IK3
FECHA DE INICIO: 31-AGOSTO-2020 | FECHA DE TERMINO: 8-DICIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2020-30 **"REHABILITACIÓN PLAZA SAN LUISITO SEGUNDA ETAPA", EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.,**
OBSERVACIONES: ...

### ARQ. ELOY RANGEL GUERRERO.

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 30%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'199,552.66
EMPRESA: ING. CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIÉRREZ RAGC710809A46
FECHA DE INICIO: 20-AGOSTO-2020 | FECHA DE TERMINO: 7-NOVIEMBRE-2020
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2020-25 TECHO DIGNO EN LAS LOCALIDADES: MISIÓN DE CHICHIMECAS, LAS PILAS, SAN PEDRO DE LA CRUZ, EJIDO SAN LUIS, EL PRINGÓN Y SAN ISIDRO
OBSERVACIONES: ...

- 100%
- DE 51% A 99%
- DE 26% A 50%
- DE 1% A 25%

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS
6 DE OCTUBRE DEL 2020.