# DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.

## GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA, EJERCICIO 2022. 10 DE ENERO DEL 2023.

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS
AYUNTAMIENTO 2021-2024

SAN LUIS DE LA PAZ SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO 2021-2024

### ARQ. ISRAEL AZPARZAT AGUILAR VALERO.

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 999,783.43
EMPRESA: CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.
RAGC710809A46
FECHA DE INICIO: 28-MARZO-2022 | FECHA DE TERMINO: 26-ABRIL-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-07
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VIALIDADES DE ASFALTO A BASE DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN FRÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, EJERCICIO 2022 PRIMERA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'499,097.07
EMPRESA: ING. CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIÉRREZ
RAGC710809A46
FECHA DE INICIO: 02-MAYO-2022 | FECHA DE TERMINO: 10-JULIO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-10
REHABILITACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO CARRETERA FED. 57 - EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL CHIVATO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ 1RA. ETAPA
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'499,086.13
EMPRESA: ING. SAÚL ALEJANDRO RIOS OROZCO.
RIOS870410JG6
FECHA DE INICIO: 05-MAYO-2022 | FECHA DE TERMINO: 30-JUNIO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-11
REHABILITACIÓN DE CAMINO ANTIGUO DE LA PLATA MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, 1RA. ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 499,966.62
EMPRESA: FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.
FCI141112BN1
FECHA DE INICIO: 16-MAYO-2022 | FECHA DE TERMINO: 24-JUNIO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-12
REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A COMUNIDAD DE TERREROS DE LA CONCEPCIÓN, MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 999,661.08
EMPRESA: C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.
CUPL731017BR1
FECHA DE INICIO: 16-MAYO-2022 | FECHA DE TERMINO: 14-AGOSTO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-13
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMO CARR. FED. 57 A FRACCIONES DE LOURDES, MPIO. SLPAZ. 1RA. ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FISICO: 5%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'888,966.01
EMPRESA: EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.
RAAE880507IF5
FECHA DE INICIO: 26-OCTUBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 14-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/PF/R33-FI/2022-30
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PASO DE VAQUEROS.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FISICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 7'442,280.29
EMPRESA: INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.
ICP181115GE0
FECHA DE INICIO: 7-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 15-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/LS/SEDAyR/2022-34
SEGUNDA ETAPA.
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MESA DE ESCALANTE
OBSERVACIONES: ---

### ARQ. RAÚL RUIZ OROZCO.

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FISICO: 90%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 449,799.38
EMPRESA: JUAN MARTÍN LEOS REYNA.
LERJ900311KJA
FECHA DE INICIO: 3-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 12-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-36
MANTENIMIENTO MENOR DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FISICO: 10%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 179,999.98
EMPRESA: ROGELIO LARA JURADO.
LAJR66020941A
FECHA DE INICIO: 14-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 13-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-39
PROYECTO EJECUTIVO PARA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO, EL REFUGIO, PILITAS Y CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.
OBSERVACIONES: ---

### ARQ. AXEL ALEJANDRO RAMÍREZ MÉNDEZ.

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'999,338.98
EMPRESA: EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.
RAAE880507IF5
FECHA DE INICIO: 21-FEBRERO-2022 | FECHA DE TERMINO: 21-MAYO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-05
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO - MESAS DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. QUINTA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

### ARQ. JOSÉ HUGO ALVARADO ARVIZU.

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 995,666.09
EMPRESA: HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
HAI160121NZ6
FECHA DE INICIO: 01-FEBRERO-2022 | FECHA DE TERMINO: 11-ABRIL-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-03
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ORSITO REY (FRACC. LA SOLEDAD) MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ (1A ETAPA).
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 648,906.44
EMPRESA: C. JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ
CAR J770821BL2
FECHA DE INICIO: 02-MAYO-2022 | FECHA DE TERMINO: 27-MAYO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-08
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MISIÓN DE CHICHIMECAS (CUARTA ETAPA) SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 87% | AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 99,918.73
EMPRESA: COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
CAS160709QV4
FECHA DE INICIO: 18-ABRIL-2022 | FECHA DE TERMINO: 16-JUNIO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-09
PROYECTO EJECUTIVO RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA COPÁRADA, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'428,300.00
EMPRESA: LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS
CUPL731017BR1
FECHA DE INICIO: 20-ABRIL-2022 | FECHA DE TERMINO: 17-AGOSTO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/SDAyR/FFIBIR/2022-14
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDERIA DE ARRASTRE 2022
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FISICO: 80%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 4'995,317.24
EMPRESA: FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V.
FCI141112BN1
FECHA DE INICIO: 26-OCTUBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 24-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/PEMC-31/2022-27
PAVIMENTACIÓN DE LA AV. PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE LUZ DE LA ESQUINA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 56% | AVANCE FISICO: 95%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 997,124.99
EMPRESA: FRANCSCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.
ROGF721004423
FECHA DE INICIO: 7-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 16-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-32
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO, COMUNIDAD EL TEPETATE, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. TERCERA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FISICO: 80%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 499,748.67
EMPRESA: VÍCTOR JESÚS LÓPEZ VILLEGAS.
LOVV701217199
FECHA DE INICIO: 14-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 13-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-40
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TELAS. MUNICIPIO DE DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FISICO: 2%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 664,726.28
EMPRESA: C. MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
ROGE690706QA3
FECHA DE INICIO: 28-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 27-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-62
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LAS LOCALIDADES DE ESTACIÓN DE POZO BLANCO Y LAGUNA SECA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (TERCERA ETAPA)
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FISICO: 10%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 499,874.26
EMPRESA: NORMA LAURA ALDAPE CHAIRE.
AACN710613H3A
FECHA DE INICIO: 30-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 24-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-60
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA DE ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (3ER ETAPA)
OBSERVACIONES: ---

### ARQ. ELOY RANGEL GUERRERO.

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FISICO: 60%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 699,984.03
EMPRESA: JOSE CRUZ RANGEL HERNANDEZ.
RAHC670523MQ5
FECHA DE INICIO: 26-SEPTIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 04-NOVIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-22
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA, LOCALIDADES DE MESA DE ESCALANTE, MISIÓN DE CHICHIMECAS Y LAS NEGRITAS.
OBSERVACIONES: ---

### ARQ. EVERARDO MUÑOZ GARCIA.

AVANCE FINANCIERO: 99.97% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 999,991.68
EMPRESA: C. JUAN MARTIN LEOS REYNA
LERJ900311KJA
FECHA DE INICIO: 17-ENERO-2022 | FECHA DE TERMINO: 27-MARZO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-01
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COMUNIDADES EL JARDÍN Y LA TINAJA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ , GUANAJUATO (SEGUNDA ETAPA)
OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RENUNCIA AL PAGO DEL .03%

AVANCE FINANCIERO: 70% | AVANCE FÍSICO: 70%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 2'122,900.00
EMPRESA: ING. SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO.
RIOS870410JG6
FECHA DE INICIO: 11-JULIO-2022 | FECHA DE TERMINO: 7-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-17
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDERIA DE ARRASTRE MUNICIPALIZADO 2022
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 329,999.94
EMPRESA: ING. ROGELIO LARA JURADO.
LAJR66020941A
FECHA DE INICIO: 01-AGOSTO-2022 | FECHA DE TERMINO: 9-OCTUBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-18
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'476,600.00
EMPRESA: CONSTRUCTORA TRUJILLO S. A. DE C. V.
CTR031209U79
FECHA DE INICIO: 26-AGOSTO-2022 | FECHA DE TERMINO: 29-OCTUBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/SDAyR/FFIBIR/2022-20
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDERIA DE ARRASTRE 2022 AMPLIACIÓN.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 99%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 4'996,710.30
EMPRESA: ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
OIA160415TW4
FECHA DE INICIO: 26-OCTUBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 26-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/PEMC-31/2022-28
PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUANAJUATO COLONIA SAN IGNACIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 30%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 7'146,269.38
EMPRESA: HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
HAI160121NZ6
FECHA DE INICIO: 7-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 15-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/LS/SDAyR/2022-33
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LABOR DE GAMBOA, TERCERA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 60%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 3'039,999.01
EMPRESA: JOSE CRUZ RANGEL HERNANDEZ.
RAHC670523MQ5
FECHA DE INICIO: 02-DICIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 21-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-41
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO-MESAS DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEXTA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 10%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 364,680.79
EMPRESA: CONSTRUCTORA EDIVAL S.A. DE C.V.
CED181109NB0
FECHA DE INICIO: 30-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 24-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-66
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES.
OBSERVACIONES: ---

## DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 5%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 2'292,172.12
EMPRESA: COYNAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CAS160709QV4
FECHA DE INICIO: 7-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 16-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/SEDESH,R33-FI/2022-38
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, EN LA LOCALIDAD MISIÓN DE CHICHIMECAS, CALLE OSCURO Y CALLE AMANECER.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 0% | AVANCE FÍSICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 307,422.43
EMPRESA: JUAN SALINAS SERVIN.
SAS,I850316PD7
FECHA DE INICIO: 21-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 20-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/SEDESH,UR33-FI/2022-46
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, VARIAS LOCALIDADES.
OBSERVACIONES: ---

### ARQ. ZARAHID GUADALUPE VAZQUEZ NUÑEZ.

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 842,674.89
EMPRESA: ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
OIA160415TW4
FECHA DE INICIO: 01-FEBRERO-2022 | FECHA DE TERMINO: 26-OCTUBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-02
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD EL SAUZ (TRES), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE A PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 2'998,310.07
EMPRESA: ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAS.
VEDR820223S3A
FECHA DE INICIO: 16-MARZO-2022 | FECHA DE TERMINO: 13-JULIO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/SECTUR/R33-FI/2022-06
RESTAURACIÓN DE LA DELEGACIÓN (ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL) MINERAL DE POZOS SEGUNDA ETAPA.
OBSERVACIONES: -SE CUENTA CON 1 CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL 21 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO. -PRIMER CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN TIEMPO DEL 19 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO. -SEGUNDA PRÓRROGA DEL 31 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE.

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 90%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'324,176.05
EMPRESA: RIO SAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RSC160603215
FECHA DE INICIO: 17-OCTUBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 15-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/SEDESH/2022-24
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ COLONIA SAN IGNACIO CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 90%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 239,862.54
EMPRESA: CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIÉRREZ.
RAGC710809A46
FECHA DE INICIO: 26-OCTUBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 14-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-25
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 30%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 997,040.65
EMPRESA: RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ
VEDR820223S3A
FECHA DE INICIO: 24-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 23-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-41
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A LA NORIA COLONIA PANORÁMICA CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 0% | AVANCE FÍSICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 254,866.06
EMPRESA: ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
OIA160415TW4
FECHA DE INICIO: 23-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 22-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-50
PROYECTO EJECUTIVO PARA DESARROLLO TURÍSTICO EN MINERAL DE POZOS, PUEBLO MÁGICO, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ---

### ARQ. GLORIA ITZEL GARCÍA SÁNCHEZ.

AVANCE FINANCIERO: 40% | AVANCE FÍSICO: 95%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 2'599,768.74
EMPRESA: SANDRA DEL ROCIO SALAZAR MENDEZ.
SAMS790110 3U2
FECHA DE INICIO: 17-OCTUBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 15-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-40
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NOGALES, COLONIA NUEVA SAN LUIS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 80%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 499,978.51
EMPRESA: JUAN MARTÍN LEOS REYNA.
LERJ900311KJA
FECHA DE INICIO: 27-OCTUBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 15-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/2022-45
CONSTRUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL UNIDAD DEPORTIVA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 40%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 499,999.06
EMPRESA: SANDRA DEL ROCIO SALAZAR MENDEZ.
SAMS790110 3U2
FECHA DE INICIO: 30-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 24-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-53
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TOREADOR DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO PRIMERA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 50%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 339,121.07
EMPRESA: JUAN MARTÍN LEOS REYNA
LERJ900311KJA
FECHA DE INICIO: 30-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 24-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-52
BANQUETAS DE ACCESO A ESCUELAS EN LA LOCALIDAD MISIÓN DE CHICHIMECAS, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ,GTO.
OBSERVACIONES: ---

### ARQ. CARLOS ENRIQUE TORRES CALZADA.

AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 449,939.43
EMPRESA: URBARQ DEL RINCÓN, S.A. DE C.V.
URI140326341
FECHA DE INICIO: 07-FEBRERO-2022 | FECHA DE TERMINO: 23-MARZO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-04
REHABILITACIÓN ANTIGUO ABASTO.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 0% | AVANCE FÍSICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 235,263.54
EMPRESA: FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A DE C.V.
FCI141112BN1
FECHA DE INICIO: 01-JULIO-2022 | FECHA DE TERMINO: 29-AGOSTO-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/SECTUR/2022-16
CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN INFRAESTRUCTURA DE CONCHA ACÚSTICA DE FORO CULTURAL ANTIGUO ABASTO, EN MINERAL DE POZOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 20%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 4'114,195.14
EMPRESA: RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ
VEDR820223S3A
FECHA DE INICIO: 26-OCTUBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 24-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/LS/SEDESHU/PEMC-33/2022-29
PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESTRELLA, COLONIA LA MONTAÑITA, CABECERA MPAL. MUNICIPIO DAN LUIS DE LA PAZ, PRIMERA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 5%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 9'996,076.26
EMPRESA: ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
OIA160415TW4
FECHA DE INICIO: 24-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 22-MAYO-2023
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/LS/SECTUR/2022-44
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS ESCONDIDA EN MINERAL DE POZOS.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 50%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 499,861.05
EMPRESA: JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ.
CAR J770821BL2
FECHA DE INICIO: 28-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 26-ENERO-2023
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/SECTUR/2022-47
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA ESCONDIDA EN MINERAL DE POZOS.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 5%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 2'516,420.32
EMPRESA: IGNACIO LUGO RIVAS
LURI670704 7GA
FECHA DE INICIO: 28-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 27-MAAYO-2023
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/SECTUR/2022-49
RESTAURACION DEL FORO CULTURAL ANTIGUO ABASTO 6a ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.
OBSERVACIONES: ---

## JAPASP

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 65%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 2'519,549.86
EMPRESA: LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.
CUPL731017BR1
FECHA DE INICIO: 7-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 16-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-35
TANQUE SUPERFICIAL EN LA COLONIA LOS DOCTORES, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 80%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 1'793,563.53
EMPRESA: ARCAPI S.A. DE C.V.
ARC160212776
FECHA DE INICIO: 7-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 16-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-37
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DE LA ESQUINA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 0% | AVANCE FÍSICO: 30%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 3'395,732.54
EMPRESA: ARCAPI S.A. DE C.V.
ARC160212776
FECHA DE INICIO: 17-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 16-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-43
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 50%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 304,790.22
EMPRESA: SANDRA DEL ROCIO SALAZAR MENDEZ.
SAMS790110 3U2
FECHA DE INICIO: 30-NOVIEMBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 24-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-63
CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA EN LA MUNIDAD DE LA TINAJA, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (PRIMERA ETAPA)
OBSERVACIONES: ---

### ING. ERIKA JHOVANA RAMÍREZ ARREDONDO.

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 95%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 897,446.30
EMPRESA: JUAN MARTIN LEOS REYNA
LERJ900311KJA
FECHA DE INICIO: 26-OCTUBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 14-DICIEMBRE-2022
CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA: SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-26
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VERACRUZ LOCALIDAD MAGUEY BLANCO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.
OBSERVACIONES: ---

AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 90%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 2'000,000.00
EMPRESA: RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE R.L. DE C.V.
RCO190502653
FECHA DE INICIO: 27-OCTUBRE-2022 | FECHA DE TERMINO: 15-DICIEMBRE-2022
CON