DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA, EJERCICIO 2020. 07 DE JULIO DEL 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS
Ayuntamiento 2018-2021

EL SAN LUIS DE LA PAZ que queremos
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ARQ. EVERARDO MUÑOZ GARCIA.



AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 20%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 939,232.73

EMPRESA
ARQ. RICARDO OMAR DIAZ SALAZAR.
DISR920803RH6

FECHA DE INICIO: 4-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 1-SEPTIEMBRE-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-05
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LABOR DE GAMBOA DEL CAD. KM 0+000 AL KM 0+200 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 25%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 1'399,268.22

EMPRESA
ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES.
BACC820809KJ7

FECHA DE INICIO: 4-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 1-SEPTIEMBRE-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-06
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL CAD. KM 0+000 AL KM 0+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 0%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 1'198,186.06

EMPRESA
ING. EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.
RAAE8805079F5

FECHA DE INICIO: 23-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 29-AGOSTO-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/2020-13
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO – MESAS DE JESÚS SEGUNDA ETAPA

OBSERVACIONES

ARQ. JOSÉ HUGO ALVARADO ARVIZU.



AVANCE FINANCIERO: 100% | AVANCE FÍSICO: 100%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 217,556.67

EMPRESA
CURBAMASA S. A. DE C. V. ATRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA.
CUR141031376

FECHA DE INICIO: 20-ABRIL-2020 | FECHA DE TERMINO: 19-MAYO-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-01
PAVIMENTACIÓN DE CALLE RÁBANO (TRAMO DE CALLE CHICHARO A CALLE EJOTE) COLONIA LA ESPIGA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA ETAPA.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 10%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 4'375,494.89

EMPRESA
ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL, ING. OSCAR PÉREZ CÁRDENAS.
OIA1604157WA

FECHA DE INICIO: 22-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 28-SEPTIEMBRE-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-08
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA PROVIDENCIA (LA PROVIDENCIA DEL SALITRE) DEL CADO+000 AL 1+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 40% | AVANCE FÍSICO: 30%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 977,273.85

EMPRESA
C. ALEJANDRO CARREON IBAÑEZ.
CAIA670618LN3

FECHA DE INICIO: 1-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 28-SEPTIEMBRE-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-10
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO EN COMUNIDAD DE EL TEPETATE (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

OBSERVACIONES

ING. JOSÉ FRANCISCO PONS RAZO.



AVANCE FINANCIERO: 80% | AVANCE FÍSICO: 95%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 106,720.14

EMPRESA
ING. RUBEN ELIZARRARAS CEJA.
EICR681225RJ1

FECHA DE INICIO: 20-ABRIL-2020 | FECHA DE TERMINO: 19-MAYO-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-02
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LECHUGA (TRAMO DE CALLE CEBADA A CALLE CHICHARO) COLONIA LA ESPIGA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA. ETAPA".

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 10%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 4'741,979.81

EMPRESA
CONSTRUCTORA LUMSA, S. A. DE C. V.
CLU140523AY5

FECHA DE INICIO: 17-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 24-SEPTIEMBRE-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-09
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ONZA DEL CAD. KM 0+000 AL KM 1+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

OBSERVACIONES

ING. CLAUDIO HUERTA RAMOS.



AVANCE FINANCIERO: 90% | AVANCE FÍSICO: 90%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 412,802.26

EMPRESA
ELECTRIFICACIONES ALFA, S. A. DE C. V.
EAL0904244A3

FECHA DE INICIO: 11-MAYO-2020 | FECHA DE TERMINO: 9-JUNIO-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-03
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA SAN LUIS DE LA PAZ-VICTORIA COMUNIDAD LA CIÉNEGA

OBSERVACIONES

ARQ. CARLOS ENRIQUE TORRES CALZADA.



AVANCE FINANCIERO: 0% | AVANCE FÍSICO: 5%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 2'492,379.09

EMPRESA
OESVA, S. A. DE C. V.
OES121220QA6

FECHA DE INICIO: 22-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 27-NOVIEMBRE-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FII-SECTUR/2020-11
RESTAURACIÓN Y RESCATE DE "FORO CULTURAL ANTIGUO ABASTO DE MINERAL DE POZOS, 4TA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO..

OBSERVACIONES
EL PORCENTAJE DE DINERO EJERCIDO FUE DE 92.53%. CON LA OBRA YA TERMINADA.

ARQ. OMAR SHESUAFF CANDELA ESCALERA.



AVANCE FINANCIERO: 40% | AVANCE FÍSICO: 30%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 1'247,751.26

EMPRESA
ARQ.VÍCTOR JESÚS LÓPEZ VILLEGAS.
LOVV701217199

FECHA DE INICIO: 4-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 1-SEPTIEMBRE-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-04
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DEL CAD. KM 0+000 AL KM 0+330 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

OBSERVACIONES

ARQ. AXEL ALEJANDRO RAMÍREZ MÉNDEZ.



AVANCE FINANCIERO: 40% | AVANCE FÍSICO: 40%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 1'717,172.00

EMPRESA
C. JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ.
RAHC670523MQ5

FECHA DE INICIO: 4-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 1-SEPTIEMBRE-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI-SDAyR/2020-07
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD POZO BLANCO DEL CAD. KM 0+000 AL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

OBSERVACIONES

ARQ. VALERIA RANGEL RIVERA.



AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 0%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 279,999.99

EMPRESA
ING. ROGELIO LARA JURADO.
LAJR66020941A

FECHA DE INICIO: 29-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 28-SEPTIEMBRE-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-15
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE MATANCILLAS.

OBSERVACIONES

ING. ARQ. JOSÉ FILOMENO BRIONES SÁNCHEZ.



AVANCE FINANCIERO: 50% | AVANCE FÍSICO: 60%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 1'429,175.07

EMPRESA
COYNAN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.
CAS160709QV4

FECHA DE INICIO: 1-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 29-AGOSTO-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2020-12
PAVIMENTACIÓN DE 22,000 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA NÚCLEO AGRARIO MANZANARES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA

OBSERVACIONES

ARQ. GLORIA ITZEL GARCÍA SÁNCHEZ.



AVANCE FINANCIERO: 30% | AVANCE FÍSICO: 0%

IMPORTE TOTAL CONTRATADO
$ 567,827.51

EMPRESA
ING. RODRIGO AMBRIZ MEDINA.
AIMR620613549

FECHA DE INICIO: 29-JUNIO-2020 | FECHA DE TERMINO: 14-AGOSTO-2020

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/GASTO CORRIENTE/2020-14
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR EMETERIO PÉREZ

OBSERVACIONES

100%

DE 51% A 99%

DE 26% A 50%

DE 1% A 25%

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS
07 DE JULIO DEL 2020