DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA, EJERCICIO 2023. 03 DE ABRIL DEL 2023.

ARQ. ISRAEL AZPARZAT AGUILAR VALERO.



AVANCE FINANCIERO: 45%	AVANCE FÍSICO: 80%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 2'499,960.37	$749,989.79 (30%)

EMPRESA

EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.

RAAE880507SF5

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
13-FEBRERO-2023	13-ABRIL-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-01

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO-MESAS DE JESÚS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEXTA ETAPA (CADENAMIENTO 5+500 A 6+000)

METAS	BENEFICIARIOS
4,500 m².	234 HAB.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 30%	AVANCE FÍSICO: 65%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 1'499,626.95	$449,888.69 (30%)

EMPRESA

RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE R.L. DE C.V.

RCO190502693

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
20-FEBRERO-2023	20-ABRIL-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-03.

REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ. A BASE DE RIEGO DE SELLO (PRIMERA ETAPA).

METAS	BENEFICIARIOS
1.16 Km.	1,140 HAB.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 30%	AVANCE FÍSICO: 10%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 1'199,976.86	$ 359,993.06 (30%)

EMPRESA

URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

UVC0304044JKA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
27-MARZO-2023	25-ABRIL-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-06

REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRIMERA ETAPA

METAS	BENEFICIARIOS
11.95 Km.	1,140 Hab.

OBSERVACIONES

ARQ. ZARAHID GUADALUPE VAZQUEZ NUÑEZ.



AVANCE FINANCIERO: 30%	AVANCE FÍSICO: 65%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 799,997.19	$239,999.16 (30%)

EMPRESA

JUAN MARTÍN LEOS REYNA

LERJ990311KJA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
13-FEBRERO-2023	13-ABRIL-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-02

PAVIMENTACION DE CALLE VERACRUZ LOCALIDAD MAGUEY BLANCO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
46.75 m.	24 HAB.

OBSERVACIONES

ING. ARQ. JOSÉ FILOMENO BRIONES SÁNCHEZ



AVANCE FINANCIERO: 50%	AVANCE FÍSICO: 99%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 393,965.34	$118,189.60 (30%)

EMPRESA

FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

FCI1411128N1

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
20-FEBRERO-2023	20-MARZO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-04

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, LOCALIDAD DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (SEGUNDA ETAPA)

METAS	BENEFICIARIOS
900 m.	120 HAB.

OBSERVACIONES

RENUNCIO AL ANTICIPO

ING. JOSÉ FRANCISCO PONS RAZO.



AVANCE FINANCIERO: 0%	AVANCE FÍSICO: 40%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 999,588.02	$499,794.01 (50%)

EMPRESA

CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIERREZ.

RAGC710809A46

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
20-MARZO-2023	17-JUNIO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.

SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-05.

MANTENIMIENTO DE CAMINOS (BACHEO Y VIALIDADES MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ)

METAS	BENEFICIARIOS
26.3 Km.	85,000 HAB.

OBSERVACIONES



GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS
03 DE ABRIL DEL 2023