DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS.

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA, EJERCICIO 2023. 03 DE JULIO DEL 2023.

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS
AYUNTAMIENTO 2021-2024

SAN LUIS DE LA PAZ SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO 2021-2024

ARQ. JOSÉ HUGO ALVARADO ARVIZU.



AVANCE FINANCIERO: 38%	AVANCE FISICO: 85%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 3'367,106.49	$ 1'010,131.94 (30%)

EMPRESA
JOSÉ LUIS VEGA CRUZ.
VECL850605820

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
3-ABRIL-2023	1-JUNIO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2023-08
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EN LA COMUNIDAD PASO COLORADO, EN LA CALLE VIRGEN MARÍA.

METAS	BENEFICIARIOS
195 m.	30 PERSONAS.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 30%	AVANCE FISICO: 35%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 3'878,312.69	$ 1'163,493.81 (30%)

EMPRESA
ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DÍAS.
VEDR820223S3A

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
10-ABRIL-2023	7-AGOSTO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/SECTUR/2023-11
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMERA DE GUADALUPE TRAMO CARRETERA ESTATAL 46 A CALLE LA VÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS)

METAS	BENEFICIARIOS
372 m.	300 HAB..

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 50%	AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 899,988.30	$ 269,996.49(30%)

EMPRESA
FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.
FCI1411128N1

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
24-ABRIL-2023	22-JUNIO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-12
PAVIMENTACIÓN DE AV. PROGRESO, COMUNIDAD LA LUZ DE LA ESQUINA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (TERCERA ETAPA).

METAS	BENEFICIARIOS
49.00 m.	20 HAB..

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 100%	AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 199,987.03	$ 59,996.11 (30%)

EMPRESA
CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.
RAGC710809A46

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
17-ABRIL-2023	26-MAYO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-10
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

METAS	BENEFICIARIOS
210.18 m.	40 HAB.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 90%	AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 499,991.67	RENUNCIO

EMPRESA
C. JULIO CESAR CHAVEZ RODRÍGUEZ
CARJ770828L2

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
24-ABRIL-2023	02-JUNIO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-14
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA MISIÓN DE CHICHIMECAS EL COLMENERO (QUINTA ETAPA) SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

METAS	BENEFICIARIOS
370.00 m.	10 HABITANTES.

OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 0%	AVANCE FISICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 379,882.88	$ 113,964.86 (30%)

EMPRESA
CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.
RAGC710809A46

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1-JUNIO-2023	9-AGOSTO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-19
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VISTA DORADA, COLONIA VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 0%	AVANCE FISICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 998,203.76	$ 299,461.13 (30%)

EMPRESA
FRANSCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.
ROGF721004423

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
26-JUNIO-2023	03-SEPTIEMBRE-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-23
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO, COMUNIDAD EL TEPETATE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (CUARTA ETAPA).

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 0%	AVANCE FISICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 499,695.6	$ 449,908.68 (30%)

EMPRESA
VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS.
LOVV701217199

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
26-JUNIO-2023	03-SEPTIEMBRE-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-27
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DOLORES SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES

ING. ARQ. JOSÉ FILOMENO BRIONES SÁNCHEZ



AVANCE FINANCIERO: 100%	AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 393,965.34	$118,189.60 (30%)

EMPRESA
FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.
FCI1411128N1

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
20-FEBRERO-2023	20-MARZO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-04
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, LOCALIDAD DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (SEGUNDA ETAPA).

METAS	BENEFICIARIOS
900 m.	120 HAB..

OBSERVACIONES
RENUNCIO AL ANTICIPO

AVANCE FINANCIERO: 0%	AVANCE FISICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 799,862.06	$ 239,958.62 (30%)

EMPRESA
RIO SAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RSC160603215

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
01-JUNIO-2023	09-AGOSTO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-17
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIV. LOS ÁNGELES, COL. LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES

ARQ. ISRAEL AZPARZAT AGUILAR VALERO.



AVANCE FINANCIERO: 85%	AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 2'499,965.97	$749,989.79 (30%)

EMPRESA
EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.
RAA8805079F5

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
13-FEBRERO-2023	13-ABRIL-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-01
PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO-MESAS DE JESÚS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEXTA ETAPA (CADENAMIENTO 5+500 A 6+000)

METAS	BENEFICIARIOS
4,500 m².	234 HAB.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 85%	AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 1'499,628.95	$449,888.69 (30%)

EMPRESA
RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE R.L. DE C.V.
RCO190502653

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
20-FEBRERO-2023	20-ABRIL-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-03
REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, A BASE DE RIEGO DE SELLO (PRIMERA ETAPA).

METAS	BENEFICIARIOS
1.16 Km.	1,140 HAB.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 100%	AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 1'199,976.86	$ 359,993.06 (30%)

EMPRESA
URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
UVC030404JKA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
27-MARZO-2023	25-ABRIL-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-06
REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRIMERA ETAPA

METAS	BENEFICIARIOS
11.95 Km.	1,140 Hab.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 30%	AVANCE FISICO: 15%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 1'099,812.18	$ 329,943.65 (30%)

EMPRESA
C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.
CUPL7310178R1

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
05-JUNIO-2023	24-JULIO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-18
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMO CARR. COMUNIDAD LA LUZ DE LOURDES, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, SEGUNDA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
2.2 Km.	740 HAB.

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 0%	AVANCE FISICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 499,451.91	$ 149,835.57 (30%)

EMPRESA
VÍCTOR HUGO GARNICA PADRÓN.
GABV770405E99

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
26-JUNIO-2023	24-AGOSTO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-24
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE COVADONGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES

ARQ. EVERARDO MUÑOZ GARCÍA.



AVANCE FINANCIERO: 58%	AVANCE FISICO: 80%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 1'515,000.00	$ 454,500.00 (30%)

EMPRESA
C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS.
CUPL7310178R1

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
24-ABRIL-2023	02-JULIO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-16
CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERA PARA ABREVADEROS. EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 30%	AVANCE FISICO: 10%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 993,309.74	$ 297,992.92 (30%)

EMPRESA
HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
HAI160121NZ6

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
12-JUNIO-2023	20-AGOSTO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-20
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JIQUILPAN, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 30%	AVANCE FISICO: 10%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 998,260.07	$ 299,478.02 (30%)

EMPRESA
SANDRA DEL ROCÍO SALAZAR MÉNDEZ.
SAMS790103U2

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
12-JUNIO-2023	20-AGOSTO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-21
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COMUNIDAD PUERTO BLANCO, MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES
- CONTRATO CON NOMENCLATURA "FI" PERO EN REALIDAD ES "FII"



ARQ. GLORIA ITZEL GARCÍA SÁNCHEZ.

AVANCE FINANCIERO: 30%	AVANCE FISICO: 10%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 377,744.31	$ 113,323.29 (30%)

EMPRESA
ING. MARIA ARACELI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ.
GUHA83111974A

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
10-ABRIL-2023	6-OCTUBRE-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-09
PROYECTO EJECUTIVO PARA CADI DIF. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

METAS	BENEFICIARIOS
1 PROYECTO.	---

OBSERVACIONES

GLORIA ---

AVANCE FINANCIERO: 0%	AVANCE FISICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 1'229,925.96	$ 368,977.79 (30%)

EMPRESA
FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.
FCI1411128N1

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
26-JUNIO-2023	23-SEPTIEMBRE-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-28
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE MAGUEY BLANCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES

ARQ. ZARAHID GUADALUPE VAZQUEZ NUÑEZ.



AVANCE FINANCIERO: 98%	AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 799,997.19	$239,999.16 (30%)

EMPRESA
JUAN MARTÍN LEOS REYNA
LERJ900311KJA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
13-FEBRERO-2023	13-ABRIL-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-02
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VERACRUZ LOCALIDAD MAGUEY BLANCO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
46.75 m.	24 HAB..

OBSERVACIONES



AVANCE FINANCIERO: 70%	AVANCE FISICO: 95%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 999,999.99	$ 299,999.99(30%)

EMPRESA
CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE S.A. DE C.V.
CCA1002187P2

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
24-ABRIL-2023	22-JUNIO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-13
PAVIMENTACIÓN DE CALLE INSURGENTES, FRACC. LA JOYA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (PRIMERA ETAPA).

METAS	BENEFICIARIOS
66.00 m.	24 HABITANTES.

OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 30%	AVANCE FISICO: 30%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 999,999.99	$ 299,999.99 (30%)

EMPRESA
EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU.
RAA880507 9F5

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
15-JUNIO-2023	23-AGOSTO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-22
PAVIMENTACIÓN DE CALLE ICODATL, COLONIA LA PANORÁMICA, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES



ING. JOSÉ FRANCISCO PONS RAZO.



AVANCE FINANCIERO: 90%	AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 999,588.02	$499,794.01 (50%)

EMPRESA
CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.
RAGC710809A46

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
20-MARZO-2023	17-JUNIO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-05
MANTENIMIENTO DE CAMINOS (BACHEO Y VIALIDADES MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ)

METAS	BENEFICIARIOS
26.3 Km.	85,000 HAB.

OBSERVACIONES

AVANCE FINANCIERO: 90%	AVANCE FISICO: 100%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 3'399,500.64	$ 1'019,850.19 (30%)

EMPRESA
CESÁREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CCO040721JN1

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
29-MAYO-2023	6-AGOSTO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-15
REHABILITACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO CARRETERA FED. 57 - EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL CHIVATO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 2DA. ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
5,600 m.	1,000 Hab.

OBSERVACIONES

ING. CLAUDIO HUERTA RAMOS



AVANCE FINANCIERO: 30%	AVANCE FISICO: 10%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 15'715,892.23	$ 4'714,767.67 (30%)

EMPRESA
INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.
ICP1811115GE0

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
30-ABRIL-2023	30-AGOSTO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/SECTUR/LS/2023-07
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA ZONA CENTRO DE MINERAL DE POZOS.

METAS	BENEFICIARIOS
1,605 m. DE RED.	714 HABITANTES.

OBSERVACIONES
-44 REGISTROS.
-6 TRANSFORMADORES DE 75 KVA.
-5 TRANSFORMADORES DE 25 KVA.

ARQ. RAÚL RUIZ OROZCO.

AVANCE FINANCIERO: 0%	AVANCE FISICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 299,941.69	$ 89,982.51 (30%)

EMPRESA
JUAN MANUEL MONROY GONZÁLEZ.
MOGJ860404ZV6

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
26-JUNIO-2023	24-AGOSTO-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-25
PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR (BANQUETAS) DE CALLE EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES

ING. ERIKA JHOVANA RAMÍREZ ARREDONDO.



AVANCE FINANCIERO: 0%	AVANCE FISICO: 0%
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	ANTICIPO
$ 999,999.05	$ 299,999.72 (30%)

EMPRESA
JOSÉ CRUZ RANGEL HERNANDEZ
RAHC670523MG6

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
26-JUNIO-2023	03-SEPTIEMBRE-2023

CONTRATO Y NOMBRE DE LA OBRA.
SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2023-26
REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL CHUPADERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA.

METAS	BENEFICIARIOS
---	---

OBSERVACIONES

- 100%
- DE 51% A 99%
- DE 26% A 50%
- DE 1% A 25%

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRAS
03 DE JULIO DEL 2023